

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省大数据管理中心	项目名称：	江苏省大数据“两地三中心”过渡期建设运维
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>为缓解当前省大数据中心和政务云资源紧缺状况，满足现阶段省级部门政务服务和信息化建设等信息基础设施资源需求，省大数据管理中心制定了省大数据“两地三中心”建设方案和过渡期建设方案。</p> <p>2020年7月、2021年7月和11月，江苏省发展和改革委员会分别批复同意江苏省大数据“两地三中心”过渡期建设项目建设建议书、可研报告和初步设计投资概算，明确项目总投资概算2亿元，以及通过租用江苏有线数据网络公司机柜的方式，开展“两地三中心”过渡期项目政务云建设部署。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>1、评价思路方法</p> <p>（1）结合项目实际情况，按照逻辑分析法，从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益等角度设计绩效指标体系。</p> <p>（2）对项目数据进行收集、整理与分析，重点关注项目实施完成情况、资金执行情况、资金使用规范性、项目实施效果与效益以及受益对象满意度等方面内容。</p> <p>（3）在汇总、分析前期评价情况的基础上，对各项指标进行评分，并形成评审结论，从项目绩效、问题、建议等方面形成评价报告，完成绩效评价工作。</p> <p>2、评价指标体系设置情况</p> <p>根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）、《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规〔2020〕20号）等相关文件规定，结合本项目特点，设置决策、过程、产出、效益、满意度等5个一级指标、14个二级指标、28个三级指标。</p> <p>3、评价结果</p> <p>通过现场核查、查看资料等方式，进行数据统计并汇总分析，对照绩效评价指标体系进行评议打分并形成评价结论。经审核评定，本项目绩效评价等级为“优”。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>通过集中采购机柜租赁服务，实现机柜资源集约化建设，进一步提升政务信息基础设施集约建设水平，满足了省大数据“两地三中心”政务云扩容和部分省级部门单位政务信息化建设亟需的机柜资源需求。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>1、项目实际开展较迟。本项目计划实施期间为2021年7月至12月，而机柜租赁服务采购于2021年11月初才完成单一来源采购公示，后经过采购谈判、合同签订等流程，于2021年12月签订合同，项目实际开展较迟，影响财政资金使用效益。</p> <p>2、机柜租用费以租用时间和租用机柜的数量进行计算，机柜利用率可能存在不足。为确保资金使用效益，须使单台机柜部署设备数量接近最高值，保持良好的机柜空间使用率。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>1、加强项目后续跟踪管理，完善供应商考核机制。定期开展供应商服务质量考核，确保项目实施效果有效发挥。</p> <p>2、加强机柜资源规划管理，按照单机柜部署的设备功率总和不低于机柜负载的基本原则，严格控制单台机柜的设备部署量，确保机柜使用率保持较高水平。</p>			

